

## Planification de mise en service

Client \_\_\_\_\_

Numéro du projet \_\_\_\_\_

Nom de l'installation \_\_\_\_\_

Adresse de l'installation \_\_\_\_\_

Contact sur site \_\_\_\_\_

Formulaire à retourner à [info@energest.ch](mailto:info@energest.ch)

Afin d'assurer une mise en service optimal, voici un check des points nécessaire à vérifier du côté des autres intervenant (installateur, électricien, ...) ou nous fournir pour la mise en service.

Nous vous prions de bien vouloir contrôler les points suivants et de nous retourner ce **document daté et signé**, avant la mise en service.

La planification de la date de l'intervention doit être transmise au minimum **10 jours ouvrables à l'avance** et la confirmation que tout est en prêt et en ordre pour la mise en service minimum **2 jours ouvrables avant la date de la mise en service planifiée**.

Points à contrôler ou effectuer avant mise en service (liste non exhaustive)	Résultats	
<input type="checkbox"/> Alimentation tableau électrique	Raccordée	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> non
<input type="checkbox"/> Installation hydraulique en eau et purgée	Contrôlée	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> non
<input type="checkbox"/> Installation hydraulique (ensembles des appareils tels que pompes, sondes, vannes, thermostats, ...)	Posées	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> non
	Raccordées	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> non
<input type="checkbox"/> Installation aéraulique (ensembles des appareils tels que moteurs, clapets, clapets-coupes feu, sondes, pressostats, ...)	Posées :	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> non
	Raccordées	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> non
<input type="checkbox"/> Installation climatique (ensembles des appareils tels que moteurs, pompes, vannes, sondes, ...)	Posées	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> non
	Raccordées	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> non
<input type="checkbox"/> Compteur d'énergie <input type="checkbox"/> Fourniture des protocoles de mise en service des compteurs	Posées	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> non
	Raccordées	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> non
	Adresses Mbus	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> non
<input type="checkbox"/> Connexion réseau et bus entre les différentes installations	Posées	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> non
	Raccordées	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> non
<input type="checkbox"/> Liaison avec interface machine (machine de froid, PAC, ...) <input type="checkbox"/> Fourniture de la liste des points et configuration coté machine	Posées	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> non
	Raccordées	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> non
	Configuration	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> non
<input type="checkbox"/> Convoquer les corps de métier concernés pour la mise en service	Organisé	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> non
		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> non
Remarque :		

Date de mise en service prévue : \_\_\_\_\_

Date / signature (Client) \_\_\_\_\_